



今月は溶接Tの活動報告です。

まずは前回同様、宮本班長が力を入れている2S(整理・整頓)の取組みから・・・

### ■溶接作業場、中2階倉庫の2S

今回は溶接場、中2階の2Sを集中的に実施しました。

#### 【整理前】

写真をお見せするのも躊躇してしまうような状況ですが・・・



また皆で片付けるぞ！

#### 【整理後】



スッキリ！ 全体の明るさも変わったような・・・

改善サークルの発信から今後、ガルスターのブラケットは曲げずに保管し溶接Tで曲げる予定です。



**トライも成功！！**

そうする事で、さらに保管場所の削減を目指しています。

### ■エレガノ ジョイントリブのロボット化

次は手溶接からロボット溶接に移行(改善)した事例のご紹介です。



エレガノ ジョイントリブ組立で3部品を溶接  
直近では約150組/月の生産量

#### 【手溶接】

見てあげてください！ 田中(裕)さんの男前の姿を！



#### 【ロボット溶接】

改善、改善・・・



治具にセット！

ロボットスタート！

治具にセットする前の仮付け  
川瀬さんも負けじと男前！



完成

※その他、eシートも既に手溶接からロボット化

#### ■比較

手溶接: 13組/時間  
(4.6分/組)

ロボット: 22組/時間  
(2.7分/組)

**2分/組の改善**

出荷実績より

**300分/月の改善**

ロボット化については今後、宮本班長を主体に  
・エレガノ 吊りリブ ・ウォーターガード関連  
・S13ケースカバー、カバーケース  
なども取組んで行きます。